

## **REUNIÓ SUBCOMISSIÓ D'INFRASTRUCTURES 06-06-2024**

---

Dijous, 6 de juny de 2024, es va reunir la Subcomissió d'Infraestructures amb els sindicats representatius. Us informem dels punts tractats:

### **Actuacions planificades:**

- Comissaria de Mollerussa: a l'espera de la licitació per iniciar els treballs.
- Edifici de Base: licitació abans l'estiu i s'espera que a final d'any estigui adjudicada l'obra.
- Digitalització de les càmeres de seguretat. Gairebé el 70% finalitzat. Es preveu tot acabat al setembre.
- CD La Jonquera. Finalitzada la part d'arquitectura i en procés la part d'instal·lacions. Es preveu el moblament a finals de Juny.

### **Actuacions en licitació:**

- Projectes Carregadors vehicles elèctrics (175 punts)
- Climatització edifici A Les Corts. Es torna a treure aquest any perquè es va impugnar la de l'any passat. En 4 mesos poden començar les obres, però mentre, es faran actuacions provisionals per poder passar l'estiu de la millor manera. A l'edifici B les actuacions ja estan finalitzades.
- PIREP i Projectes Eficiència energètica: En marxa les actuacions al Vendrell, Lleida, Vilafranca, Manresa i Girona. Al Vendrell, a més, hi ha una averia parcial a la màquina refredadora que es repararà després de l'estiu, per sol·licitud de l'ABP, perquè sinó seria un inconvenient pel funcionament de l'operativa policial en temporada alta.
- Hi ha 16 projectes de noves refrigeradores i calderes pendents que es licitaran per despatxos d'enginyeria externs per la saturació de feina del departament d'infraestructures de la Generalitat.

### **Actuacions en execució:**

- Millora de les sales de Comandament de RPMS i RPG. Renovació del cablejat, canvi de taules i distribució de la Sala Metro Sud.



- Vestuaris Sort: fi de les obres en la propera setmana.
- Estudi ampliació de vestuaris a curt termini: Sant Sadurní (ampliació de vestidors), Cerdanyola (col·locació de mòduls) i Mataró (redistribució interior).
- Finalitzada la sala de lactància de Sant Feliu. Adequació d'una sala a l'ABP Tarragonès, i quedarà pendent la de Lleida que es farà amb posterioritat a les obres del PIREP.
- Marquesines amb plaques fotovoltaïques. Aprofitant que la Generalitat de Catalunya ha creat l'empresa "La Energètica", que és la comercialitzadora pròpia de la Generalitat, es posaran plaques fotovoltaïques per autoconsum a 17 comissaries aquest any 2024. Per al 2025, s'està estudiant de posar marquesines fotovoltaïques que també faran de protecció pels vehicles de USC i ARRO.
- Laboratori de UTPC de Manresa tancat.
- Recepció ASA. Després de l'acord amb AENA, s'han iniciat les reformes de la recepció i quedarà acabat aquest estiu.
- Renovació d'ascensors. Per raons pressupostaries, l'únic ascensor que es canviarà aquest 2024 és el de Mataró. La resta s'aniran reparant fins que hagi pressupost.
- Comissaria de Salou. Treballs al vestuari després de l'estiu per raons operatives. Estan a l'espera de resposta de la CD per canviar la il·luminació de la galeria de Tir i despatxos.
- Les Gavarres. Sobre la comissaria conjunta amb agents Rurals i CME de Gavarres s'està finalitzant el programa de distribució interior. S'utilitzarà al 50% i preveu fer el projecte durant el 2024. Segurament les obres començaran l'any que ve.
- Laboratori d'UTPC de la Seu d'Urgell. Trasllat del Camí Ral paralitzat pels problemes operatius. L'edifici on es farà el trasllat, disposa de medis de seguretat com càmeres, finestres amb reixes, etc.
- ABP-Regió Lleida. Nova ubicació: S'han fet visites en dos sentits. Un solar proposat per l'ajuntament de Lleida i un edifici de la Generalitat on es podria estar temporalment. S'estan valorant les dues opcions i no hi ha dates concretes per decidir fer els canvis. El que si s'està fent és la reforma de la recepció de l'ABP per donar més seguretat a les dependències policials.

## **USPAC, L'ESCUT DEL MOSS@S**

13 de Juny de 2024

